



Prevención Levante

## VISITA DE SEGURIDAD Y SALUD

**Obra:** Residencial Las Acacias, Calle Mayor 14, Paterna

**Promotor:** Inmobiliaria Mediterránea

**Fecha:** 01/10/2026 **Coordinador/a:** Lucía Ferrer

**Fase de obra:** Estructura, con el forjado de la planta tercera

### Empresas presentes

- Construcciones Albufera (contrata principal)
- Estructuras Levante (encofrado)
- Montajes Soler (andamio)
- Grúas Martínez (grúa torre)

### Deficiencias detectadas

| Deficiencia                                                                            | Empresa                 | Medida correctora                                               | Plazo                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Falta la barandilla del borde norte en el forjado de la planta tercera, unos 10 metros | Estructuras Levante     | Colocar la barandilla antes de continuar trabajando en esa zona | Inmediato               |
| Dos operarios sin casco debajo de la grúa                                              | Montajes Soler          | Uso obligatorio de casco                                        | Corregido en el momento |
| El cuadro eléctrico de obra tiene la puerta rota y no cierra                           | Construcciones Albufera | Cambiar el cuadro eléctrico                                     | 09/10/2026              |

### Actuaciones

**Paralización de trabajos:** Sí

**Anotado en el libro de incidencias:** Sí

### Observaciones

Orden y limpieza bien y los accesos señalizados

**Próxima visita:** 08/10/2026

---

Coordinador/a de seguridad y salud

---

Recibí: jefe/a de obra